

# GÜZELYALI DARDANOS ALTYAPI YAPIM İŞİ

## PROJE ÖZETİ

### TOPLAM ALAN

89.000,00

## PROJE TANIMI

Çanakkale ili mücavir alanında bulunan Çınarlı Köyü Dardanos mevki ve Güzelyalı köyünde yapımı devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğu yaklaşık olarak 89.000,00 metredir. Şu ana kadar kanalizasyon hatlarının %35 'i içme suyu hatlarının %14 'ü ve yağmur suyu hatlarının %41'i yapılmış bulunmaktadır. Çalışmalar ağırlıklı olarak Dardanos bölgesinde devam etmekte ve bu bölgede ana içme suyu hatlarının %95 'i tamamlanarak tali hatların yapımına devam edilmektedir. Mevcut fosseptiklerin kanalizasyon sistemine bağlanarak sızmalardan dolayı atıksuyun toprağa sızması engellenecek ve Güzelyalı-Dardanos'un bütün atıksuyu Karanlık Limanda planlanan Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılacaktır. Bu atıksular 6 adet terfi merkeziyle atıksu arıtma tesisine ulaştırılacaktır. Güzelyalı-Dardanos Teknik Altyapı Yapım işinin iş bitim tarihi 21.02.2018'dir.

## İLERLEME DURUMU

KANALİZA SYON TOPLAM METRAJ	KANALİZA SYON YAPILAN	KANALİZA SYON KALAN	İÇME SUYU TOPLAM METRAJ	İÇME SUYU YAPILAN	İÇME SUYU KALAN	YAĞMUR SUYU TOPLAM METRAJ	YAĞMUR SUYU YAPILAN	YAĞMUR SUYU KALAN
39.858,00	14.432,00	25.426,00	33.511,00	4.797,00	28.714,00	1.826,00	766,65	1.059,35
YÜZDE İLERLEME		36,21%	YÜZDE İLERLEME		14,31%	YÜZDE İLERLEME		41,99%